



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 23, 2025, 10:26:21 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Centro_222_BC_SC__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**
- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- acerto/suavização do terreno
- construção/reparo de passeio
- remoção da "vegetação deslizada"
- desobstrução da drenagem
- hidrossemeadura
- desobstrução de DHP
- construção de guarda-corpo

Estruturas de drenagem:

- escada hidráulica
- vigotas estacadas
- caixa de passagem
- canaleta

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção da vegetação como árvores de alto porte. Construção de muro em moradias encaixadas em talude de corte. Praça de skate municipal está abandonada e necessita de manutenção (o local foi atingido por deslizamento em fevereiro de 2024). A vegetação impede a perfeita visualização dos processos no polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Construção de muro, suavização do terreno e canaleta.

Foto2



Descrição da foto2

Solo grampeado em setor mais íngrimes e hidrossemeadura em setor menos íngrime, com vigotas estaqueadas a montante. Manutenção de concreto projetado. Escada hidráulica com canaletas.

Foto3



Descrição da foto3

Casas a montante da encosta evidenciando descalçamento.

Foto4



Descrição da foto4

Feições de instabilidade no terreno indicando a necessidade de obra.