



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 23, 2025, 2:19:47 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Centro_222_BC_SC__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **biomanta**
- **desobstrução de DHP**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Remoção da vegetação como árvores de alto porte. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Construção de muro na lateral da edificação, assim como manutenção do concreto projetado.

Foto2



Descrição da foto2

Cortina atirantada para suporte das moradias a montante. Biomanta a jusante da cortina.

Foto3



Descrição da foto3

Visão geral do polígono, com destaque ao descalçamento da moradia a montante.