



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 23, 2025, 10:58:58 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Centro_222_DS_TS__5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **construção/reparo de passeio**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estakeadas**

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção da vegetação.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

À esquerda das edificações, construção de muro de concreto ciclópico e execução de solo grampeado a montante na região íngreme da encosta. Vigota estakeada a montante do solo grampeado.

Foto2



Descrição da foto2

Segundo a moradora, ocorreu deslizamento planar há aproximadamente 20 anos, atingindo parcialmente o imóvel (cozinha). Escada hidráulica e caixa de passagem.

Foto3



Descrição da foto3

Construção de muro de concreto armado estaqueado com canaletas. A montante, solo grampeado com vigotas estaqueadas.

