



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 21, 2025, 2:19:15 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Centro_222_DS_TS__9

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **construção/reparo de passeio**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção da vegetação como árvores de alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Construção de muro de concreto armado estaqueado em dois patamares, atrás das residências presentes no polígono. Suavização do terreno e gramínea entre os muros e a montante dos muros.

Foto2



Descrição da foto2

Trata-se de um muro de divisa sem nenhum papel de contenção.

Foto3



Descrição da foto3

Deslizamento pretérito atrás da moradia 251, com atingimento, onde foi vistoriado para a construção dos muros.

Foto4



Descrição da foto4

Escada hidráulica e caixa de passagem.