



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 28, 2025

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Centro_223_AS_DS__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **acerto/suavização do terreno**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**
- **canaleta**

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção de bambuzal e bananeiras.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Concreto projetado.

Foto2



Descrição da foto2

A jusante da edificação: solo grampeado com vigota estakeada a montante. Execução de escada hidráulica.