



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 23, 2025, 3:12:32 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Centro_223_AS_DS__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**
- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção da vegetação como árvores de alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro de concreto ciclópico para suporte da moradia.

Foto2



Descrição da foto2

Muro em "L" invertido no talude atrás e na lateral da casa, com suavização do talude acima do muro.

Foto3



Descrição da foto3

Mobilização de material em talude na lateral da casa do polígono. Ressalta-se a presença de moradia a montante.