



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 23, 2025, 2:49:10 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Centro_223_DS_IR__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**

Ações complementares:

- biomanta
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- desobstrução de DHP
- desobstrução da drenagem
- construção de guarda-corpo
- construção/reparo de passeio

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- caixa de passagem

Observação:

Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Lateral da casa: muro para suporte da moradia.

Foto2



Descrição da foto2

Talude de maior dimensão: cortina atirantada para suporte da moradia, com biomanta abaixo.