



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 23, 2025, 11:37:58 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Centro_223_DS_IR__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**
- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução de DHP**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **escada hidráulica**
- **vigotas estaqueadas**
- **caixa de passagem**
- **canaleta**

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção da vegetação como árvores de alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cortina atirantada para suporte das moradias a montante. Solo grampeado no restante do polígono, com vigotas estaqueadas a montante.

Foto2



Descrição da foto2

Suavização da lateral do terreno e muro atrás e na lateral da edificação, com canaleta a montante.

Foto3



Descrição da foto3

O talude em questão fica a montante de um posto de saúde. Caso haja alguma movimentação, a rota de fuga será comprometida.