



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 23, 2025, 3:30:35 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Centro_223_DS_IR__5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **desobstrução de DHP**
- **desobstrução da drenagem**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estaqueadas**
- **canaleta**

Observação:

Remoção da vegetação como árvores de alto porte. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Execução de solo grampeado em todo o talude com vigota estacada a montante. Canaleta no sopé do talude.

Foto2



Descrição da foto2

Observam-se feições erosivas a jusante da edificação.