



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 29, 2025, 10:06:16 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Centro_223_DS_IR__7

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **desobstrução de DHP**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- vigotas estaqueadas
- canaleta
- escada hidráulica

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção da vegetação como árvores de alto porte. Foram observadas trincas e rachaduras no terreno, sendo única rota de fuga.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Moradora está realizando obra para expandir a área útil do terreno.

Foto2



Descrição da foto2

Solo grampeado com vigotas a montante.

Foto3

