



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 29, 2025, 9:56:40 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Centro_223_DS_IR__8

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**

Ações complementares:

- **biomanta**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção da vegetação como árvores de alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cortina atirantada para suporte das moradias do polígono. Biomanta a jusante da cortina.

Foto2



Descrição da foto2

Moradora relatou a ocorrência de queda do muro de contenção em fevereiro de 2024. O processo de erosivo segue ativo.