



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 29, 2025, 10:57:24 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Centro_225_JP_TS__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado em "L"**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução de DHP**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **caixa de passagem**

Observação:

Drenagem em todo o polígono, com destaque para a via. Remoção da vegetação como árvores de alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro de concreto armado atrás das moradias encaixadas em taludes de corte.

Foto2



Descrição da foto2

Foi observada a presença de uma moradia na crista desse talude de corte.

Foto3



Descrição da foto3

A única rota de fuga de duas moradias foi colapsada. Um novo acesso foi parcialmente construído.

Foto4



Descrição da foto4

Muro em "L" para suporte das moradias a montante.