



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 29, 2025, 11:31:50 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Centro_225_JP_TS__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **desobstrução da drenagem**
- **desobstrução de DHP**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estakeadas**

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Destaca-se a presença de concreto projetado atrás da moradia, que necessita de manutenção.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro de concreto armado em dois patamares, com gramínea entre ambos, para suporte das edificações.

Foto2



Descrição da foto2

A via apresenta sinais de movimentação e necessita de suporte. Logo, sugere-se solo grampeado a jusante da via.