



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 13, 2025, 10:29:06 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Centro_253_BC_SC__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação como árvores de médio porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

A jusante da edificação de nº 230: muro de concreto armado, em patamares, para suporte da moradia, considerando também o trecho lateral, onde há mobilização de material. Melhorar o acesso à moradia.

Foto2



Descrição da foto2

Execução de muro de concreto armado, em patamares, em moradia encaixada no talude de corte, levando em conta uma drenagem eficiente.

Foto3



Descrição da foto3

Destaque à proximidade do talude com o imóvel. Moradora relatou que há uma valeta a montante do talude de corte.

Foto4



Descrição da foto4

Ressalta-se a precariedade do acesso à moradia e, a instabilidade do terreno, reforçando a necessidade de estrutura de contenção a jusante do imóvel.