



## FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Jan 29, 2025, 2:14:38 PM**

Palavra Chave:

**12068017784**

Informações gerais:

Técnico:

**Samara Cristina Cordeiro dos Santos**

Código do setor:

**MD\_Centro\_264\_BC\_SC\_\_3**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

## Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução de DHP**
- **desobstrução da drenagem**

## Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estaqueadas**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

## Observação:

**É necessário construir via de acesso para as moradias, pois estas não apresentam rota de fuga segura. Drenagem em todo o polígono. Remoção da vegetação como árvores de alto porte.**

## Fotos da ocorrência

## Foto1



## Descrição da foto1

**Solo grampeado a jusante das moradias ao longo de todo o polígono, com vigotas a montante.**

Foto2



Descrição da foto2

**O muro da lateral do terreno necessita ser reconstruído, pois encontra-se com avarias.**

Foto3



Descrição da foto3

**Muro em moradias encaixadas em talude de corte.**

Foto4



Descrição da foto4

**Destaque para o avanço da feição erosiva na via de acesso das moradias.**