



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 29, 2025, 11:55:10 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Centro_264_BC_SC__5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução de DHP**
- **desobstrução da drenagem**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção da vegetação como árvores de alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro em diferentes patamares para contenção do talude de corte a montante das moradias. Suavização do terreno até o topo.

Foto2



Descrição da foto2

Remoção das árvores de grande porte no topo do talude e suavização.