



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 30, 2025, 10:48:49 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Centro_286_BC_SC__12

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **desobstrução de DHP**
- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **caixa de passagem**

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção da vegetação como árvores de alto porte e bambuzal.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cortina atirantada para suporte das moradias a montante.

Foto2



Descrição da foto2

Remoção do muro de pedras (já colapsado) e construção de muro de concreto ciclópico. Remoção de material mobilizado.

Foto3



Descrição da foto3

Muro de concreto armado estaqueado em moradias encaixadas em talude de corte. Suavização do talude a montante do muro, com aplicação de gramínea.

