



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 29, 2025, 3:52:30 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Centro_286_BC_SC__19

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução de DHP**
- **desobstrução da drenagem**
- **biomanta**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Não foi possível observar detalhadamente a condição do muro atrás da moradia que, provavelmente, possa precisar de reparo. Drenagem em todo o polígono. Remoção da vegetação como árvores de alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Biomanta a jusante da cortina.

Foto2



Descrição da foto2

Cortina atirantada para suporte da moradia a montante.