



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 29, 2025, 3:29:40 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Centro_286_BC_SC__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**
- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- desobstrução da drenagem
- acerto/suavização do terreno
- desobstrução de DHP

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estaqueadas

Observação:

Remoção da vegetação como árvores de alto porte. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cortina atirantada para suporte da moradia a montante.

Foto2



Descrição da foto2

Solo grampeado para o restante da encosta.

Foto3



Descrição da foto3

Destaque para o volume elevado de material, que pode obstruir o acesso a um sítio. Nota-se a presença de degraus de abatimento a montante, indicando a possibilidade de reativação do processo.

Foto4



Descrição da foto4

Muro em moradias encaixadas em talude de corte.