



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 30, 2025, 9:48:09 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Centro_286_BC_SC__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **caixa de passagem**

Observação:

Remoção da vegetação como árvores de alto porte. Drenagem em todo o polígono. Gramínea a montante dos muros.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro em concreto ciclópico a jusante da escadaria.

Foto2



Descrição da foto2

Muro de concreto armado em taludes de corte ao longo da escadaria.

Foto3



Descrição da foto3

É necessário refazer o muro de divisa entre as moradias.

Foto4



Descrição da foto4

Construção de muro de concreto armado estaqueado atrás das edificações encaixados em taludes de cortes.