



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 2:33:20 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_CincoLagos_401_EA_SC__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de gabião**
- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**
- **barreira dinâmica**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução de DHP**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **vigotas estaqueadas**
- **caixa de passagem**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção da vegetação de grande porte inclinada. Sugere-se que na parcela mais íngreme do talude que dá acesso às moradias seja executado solo grampeado.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro de gabião ao longo da drenagem natural, visando ampliar as suas dimensões.

Foto2



Descrição da foto2

Instalação de debris flow encaixada na drenagem natural.

Foto3



Descrição da foto3

Muro em "L" invertido para suporte do talude de corte.

Foto4



Descrição da foto4

Construção de muro atrás das casas encaixadas em taludes de corte, com suavização do talude.