



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 2:15:08 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_CincoLagos_401_EA_SC__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **biomanta**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estaqueadas**
- **caixa de passagem**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Solo grampeado para suporte da moradia a montante.

Foto2



Descrição da foto2

Muro e suavização a montante ao longo da via de acesso.

Foto3



Descrição da foto3

Muro em diferentes patamares atrás da moradia e biomanta entre os muros.

Foto4



Descrição da foto4

O muro em diferentes patamares deve se estender ao longo do talude de corte.