



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 2:49:03 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_CincoLagos_401_EA_SC__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de gabião**
- **barreira dinâmica**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **biomanta**
- **desobstrução da drenagem**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução de DHP**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

No polígono a montante foi indicada a instalação de barreira debris flow encaixada na drenagem.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Execução de muro de gabião visando aumentar a largura da drenagem natural.

Foto2



Descrição da foto2

Remoção da vegetação de grande porte e do bambuzal, suavização dos taludes que beiram a drenagem natural e execução de biomanta.