



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 10, 2025, 1:22:04 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Gaudência_229_IR_TS__15

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estakeadas
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação como árvores de médio a alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Execução de muro em patamares encaixado em talude de fundos e lateral das edificações de número 253 e 257. Recomenda-se a remoção do concreto projetado já com avarias.

Foto2



Descrição da foto2

Destaca-se a execução de muro de concreto na lateral da moradia nº 253.

Foto3



Descrição da foto3

Cicatriz de deslizamento na lateral da edificação: execução de solo grampeado com vigotas a montante.