



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 12, 2025, 2:54:52 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Gaudência_229_IR_TS__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estaqueadas
- caixa de passagem

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Remoção do muro já existente e execução de muro de concreto armado, com canaletas, no sopé da encosta. A montante, solo grampeado com vigotas estaqueadas.

Foto2



Descrição da foto2

Muro em moradia encaixada em talude de corte, com canaleta a montante.

Foto3



Descrição da foto3

Gramínea em trechos menos íngrimes do talude.