



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 12, 2025, 3:12:31 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Gaudência_229_IR_TS__6

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**
- **muro de gabião**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Drenagem em todo o polígono, assim como limpeza e desassoreamento do córrego.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro de gabião nas margens do córrego.

Foto2



Descrição da foto2

Execução de muro em patamares, sendo muro em "L" invertido na base e muro de concreto armado a montante.

Foto3



Descrição da foto3

Execução de muro de concreto armado em moradia encaixada no talude de corte.

Foto4



Descrição da foto4

Atrás da edificação nº 924 (casa 1): muro de concreto armado, em patamares. Ressalta-se a necessidade de drenagem englobando toda a encosta.