



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 12, 2025, 10:45:59 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Gaudência_229_IR_TS__9

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de gabião**

Ações complementares:

- **construção de guarda-corpo**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução de DHP**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica

Observação:

Drenagem em todo o polígono e desassoreamento do córrego. Remoção das bananeiras.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Atrás da edificação de nº 340 onde há cicatriz de deslizamento pretérito: muro de concreto armado em patamares, com canaletas a montante.

Foto2



Descrição da foto2

Acerto/suavização do terreno, com gramíneas, em trechos menos íngrimes da encosta.

Foto3



Descrição da foto3

Muro de concreto armado na moradia, a montante, encaixada em talude de corte.

Foto4



Descrição da foto4

Execução de muro de gabião nas margens do córrego. Atrás das edificação de nº 352: muro de concreto armado, em patamares.