



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 3:59:56 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Gaudência_229_JP_TS__10

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado chumbado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estakeadas
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação arbórea. Vizinha relatou o acesso precário para a edificação a montante da casa de número 164.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro de concreto armado chumbado no sopé do talude.

Foto2



Descrição da foto2

Solo grampeado a montante do muro para a estabilização do talude.

Foto3



Descrição da foto3

Melhorar o acesso à moradia a montante do talude.