



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 3:25:27 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Gaudência_229_JP_TS__11

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro em concreto ciclópico**
- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**
- **desobstrução de DHP**
- **biomanta**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação arbórea e bambuzal. Destaque para a precariedade do acesso às residências.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Remoção do concreto projetado e execução de muro de concreto armado estaqueado em patamares. No polígono: biomanta em trechos menos íngremes da encosta.

Foto2



Descrição da foto2

Muro em concreto ciclópico em talude de corte a jusante da moradia de número 100. Atrás da residência: muro em patamares, sendo muro em "L" invertido na base e muro de concreto armado estaqueado a montante.

Foto3



Descrição da foto3

Execução, em patamares, de muro de concreto armado estaqueado encaixado em talude de corte.

Foto4



Descrição da foto4

Escada hidráulica encaixada na drenagem natural. Muro em concreto ciclópico no talude a jusante da edificação. Atrás das edificações: muro de concreto armado estaqueado em patamares.