



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 11:41:08 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Gaudência_229_JP_TS__12

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**
- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- acerto/suavização do terreno
- construção/reparo de passeio
- biomanta

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estacadas
- caixa de passagem

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação arbórea. Foram observadas as seguintes feições de instabilidade: vegetação tombada e trincas na via próximo ao talude de corte a jusante.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Solo grampeado na encosta contemplando todo o polígono. Ravina a montante: escada hidráulica encaixada na drenagem natural, com biomanta nas laterais.

Foto2



Descrição da foto2

Outra cicatriz de deslizamento que necessita de obra geotécnica (extensão do solo grampeado).

Foto3



Descrição da foto3

Cortina atirantada para suporte da via a montante.

Foto4



Descrição da foto4

Muro de concreto armado em moradia encaixada no talude de corte.