



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 12, 2025, 1:26:18 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Gaudência_229_JP_TS__16

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção do material mobilizado**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **vigotas estaqueadas**
- **caixa de passagem**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via, além da limpeza e desassoreamento do córrego. Remoção de vegetação de médio porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Encosta a montante da via, contemplando todo o trecho com cicatriz de deslizamento: execução de muro em concreto ciclópico no sopé da encosta, com canaletas. A montante do muro, solo grampeado com vigotas estaqueadas.

Foto2



Descrição da foto2

Execução de muro de concreto armado na base e solo grampeado a montante, englobando uma drenagem eficiente.

Foto3



Descrição da foto3

Primeiro trecho do talude de corte: execução de muro de concreto armado, em patamares. No trecho superior do talude de corte: solo grampeado com vigotas estaqueadas.

Foto4



Descrição da foto4

Muro de gabião nas margens do córrego.