



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 2:55:54 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Gaudência_229_JP_TS__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução de DHP**
- **desobstrução da drenagem**
- **remoção do material mobilizado**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Continuidade lateral do concreto projetado na porção que já contempla a obra geotécnica, com canaleta a montante.

Foto2



Descrição da foto2

Desobstrução da drenagem no local, principalmente da obra geotécnica já existente (dhp).

Foto3



Descrição da foto3

Na porção superior da obra geotécnica: solo grampeado contendo vigota estaqueada a montante.