



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 24, 2025, 10:49:17 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Gaudência_241_BC_SC__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- desobstrução da drenagem
- acerto/suavização do terreno
- desobstrução de DHP

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Remoção da vegetação como árvores de alto porte. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro de concreto armado estaqueado a jusante da moradia, com reparo de passeio e construção de guarda-corpo.

Foto2



Descrição da foto2

Muro de concreto armado estaqueado seguido por gramínea e canaletas. Ressalta-se para a construção de novo acesso à moradia. Ademais, presença de muro atrás das moradias, no qual o seu tipo depende do espaçamento do talude com a edificação.

Foto3



Descrição da foto3

Reconstrução do acesso à moradia.

Foto4



Descrição da foto4

Construção do muro de concreto em "L" invertido com canaletas. Execução de solo grampeado a montante do talude em todo o polígono, com vigotas estaqueadas.