



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 28, 2025, 2:48:00 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Gaudência_241_BC_SC__9

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- construção de guarda-corpo
- acerto/suavização do terreno
- desobstrução da drenagem
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- desobstrução de DHP

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Moradora relatou que tinha um sítio a montante que foi abandonado e encontra-se em ruína. Drenagem em todo o polígono. Remoção da vegetação como árvores de alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro de concreto com suavização do terreno e canaleta a montante. Construção de escada hidráulica.

Foto2



Descrição da foto2

Substituição do muro de blocos por muro de concreto armado estaqueado atrás das moradias com canaletas a montante.

Foto3



Descrição da foto3

Execução de solo grampeado no talude a jusante da via, com vigota estaqueada a montante.