

Eng - Ficha de Campo - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Feb 12, 2025, 8:34:01 AM

data_inicio

Feb 11, 2025, 2:26:08 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Gaudência_241_EA_SC__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**
- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- remoção do material mobilizado
- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- acerto/suavização do terreno
- desobstrução da drenagem
- desobstrução de DHP

Estruturas de drenagem:

- caixa de passagem
- canaleta
- vigotas estaqueadas

Observação:

Remoção de vegetação como árvores de alto porte. Drenagem em todo o polígono. Foi observado obra geotécnica no local.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Refazer o muro com concreto armado estaqueado em dois patamares, para suporte da moradia a montante. Gramínea entre os muros.

Foto2



Descrição da foto2

Muro de concreto armado com canaleta a montante, assim como guarda-corpo.

Foto3



Descrição da foto3

Destaca-se para a descida recorrente e intenso do fluxo d'água no local. Logo, a drenagem precisa ser reforçada. Solo grampeado no talude a jusante da moradia, com vigotas a montante.

Foto4



Descrição da foto4

Via de acesso às moradias é precária e necessita ser construída, incluindo drenagem adequada, principalmente na rua. Cortina atirantada no talude a jusante da via. Muro em corte verticalizado a jusante da moradia.