



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 26, 2025, 2:33:13 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_155_DS_IR__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estakeadas**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação como árvores de alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro em moradias encaixadas em talude de corte, com canaletas a montante.

Foto2



Descrição da foto2

Solo grampeado a montante do muro com vigotas estaqueadas, contemplando todo o polígono (possível rastejo).