



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 26, 2025, 2:23:02 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_155_DS_IR__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desmonte de rocha**
- **construção/reparo de passeio**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estacadas**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação como árvores de alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro em diferentes patamares, sugerindo-se muro em "L" invertido na base e muro de concreto armado a montante.

Foto2



Descrição da foto2

Muro em moradias encaixadas em talude de corte.

Foto3



Descrição da foto3

Solo grampeado na encosta a montante, pois é possível observar feições de instabilidade (possível rastejo).