



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 26, 2025, 3:18:18 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_155_DS_IR__7

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**
- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado chumbado**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção do material mobilizado
- acerto/suavização do terreno
- desmonte de rocha
- biomanta
- remoção da "vegetação deslizada"

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação como árvores de alto porte e bambuzal.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cortina atirantada para suporte da via. Biomanta a jusante da cortina.

Foto2



Descrição da foto2

Cortina atirantada para suporte da casa. Biomante a jusante da cortina.

Foto3



Descrição da foto3

Muro de concreto armado chumbado em patamares nas moradias encaixadas em talude de corte.

Foto4



Descrição da foto4

Solo grampeado na encosta a montante da via. Destaque para feições de instabilidade na encosta que podem reativar o processo e comprometer a rota de fuga.