



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 26, 2025, 3:33:30 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_155_DS_IR__9

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação como árvores de alto porte. Não foi possível acessar a moradia devido a ausência de moradores.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Execução de muro de concreto armado estaqueado em patamares a montante e a jusante da moradia.

Foto2



Descrição da foto2

Foi possível verificar que o acesso à moradia foi parcialmente colapsado.

Foto3



Foto3-20250227-085606.JPG

Descrição da foto3

Foi observado, por imagem de drone, colapso parcial dos fundos da edificação.