



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 19, 2025, 10:49:07 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_202_DS_IR__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- acerto/suavização do terreno
- biomanta

Estruturas de drenagem:

- vigotas estacadas
- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- dreno profundo

Observação:

Drenagem em todo o polígono. A via de acesso necessita de drenagem. Remoção de vegetação como árvores de alto porte e bambuzal. O muro já existente a jusante do polígono não apresenta dhp.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Solo grampeado a jusante da moradia.

Foto2



Descrição da foto2

Muro de concreto armado em moradias encaixadas em talude de corte. Muro em "L" na base do talude e biomanta a montante.

Foto3



Descrição da foto3

Solo grampeado em corte íngreme a meia encosta.