



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 19, 2025, 11:00:25 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_202_DS_IR__6

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Drenagem em todo o polígono, incluindo a via de acesso. Remoção de vegetação como árvores de alto porte inclinadas e bananeiras.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Solo grampeado na encosta onde encontram-se as cicatrizes. Vigotas estaqueadas a montante do solo grampeado.

Foto2



Descrição da foto2

Casas encaixadas de taludes de corte: muro de concreto armado estaqueado e canaletas a montante.