



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 19, 2025, 9:57:06 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_202_DS_IR__8

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**
- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- desobstrução da drenagem
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estacadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção de bambuzal. Acesso precário, precisa ser refeito. Manutenção das caixas de passagem já existentes.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz a montante do polígono: cortina atirantada para suporte da via e solo grampeado a montante da via. Biomanta no entorno da encosta.

Foto2



Descrição da foto2

Muro de concreto armado em moradias encaixadas em talude de corte.

Foto3



Descrição da foto3

Cortina atirantada para suporte da moradia. Muro em "L" invertido na base. Biomanta no restante do talude.

Foto4



Descrição da foto4

Muro em dois patamares para suporte da moradia.