



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 19, 2025, 11:28:38 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **biomanta**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **desobstrução de DHP**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estacadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção de vegetação como árvores de alto porte e bambuzal. Foi observada a presença de rocha alterada na base da encosta com blocos dispersos.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Solo grampeado ao longo de toda a encosta na direção da via. Biomanta a montante.

Foto2



Descrição da foto2

Muro em moradias encaixadas em talude de corte.