



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 27, 2025, 11:39:07 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__11

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- desobstrução da drenagem
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estacadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção de vegetação como árvores de alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Solo grampeado na encosta a jusante da moradia. A casa a jusante do talude encontra-se em outro polígono e, por estar localizada em uma drenagem natural, foi considerada em área não edificável.

Foto2



Descrição da foto2

Muro na moradia encaixada em talude de corte.

Foto3



Descrição da foto3

Muro para suporte da moradia.