



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 21, 2025, 10:03:56 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__13

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estakeadas**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação como árvores de alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Solo grampeado na encosta com vigotas a montante.

Foto2



Descrição da foto2

Solo grampeado na encosta a montante da via para suporte do acesso às moradias que se encontram no topo.

Foto3



Descrição da foto3

Muro de concreto ciclópico no talude de corte a jusante da edificação.