



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 20, 2025, 11:25:20 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__15

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução de DHP**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção de vegetação como árvores de alto porte. Parte do polígono já conta com obras realizadas pelos próprios moradores (concreto projetado).

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cortina atirantada para suporte da via a montante das moradias do polígono.

Foto2



Descrição da foto2

Muro em dois patamares para suporte da garagem (que também funciona como acesso às moradias).

Foto3



Descrição da foto3

Cortina atirantada para suporte das moradias do polígono. Foram observadas feições de instabilidade (trincas no terreno).

Foto4



Descrição da foto4

Local com presença de rocha alterada em zona saprolítica. Execução de muro de concreto armado estaqueado.