



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 20, 2025, 11:38:11 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__17

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**
- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- construção de guarda-corpo
- acerto/suavização do terreno
- desobstrução de DHP

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estacadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono, incluindo a via. Remoção de vegetação como árvores de alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Deslizamento planar a jusante da moradia, com colapso de estrutura. Cortina atirantada para suporte da moradia, com canaleta estacada a montante. A jusante da cortina: solo grampreado com vigota estacada a montante.

Foto2



Foto2-20250221-091204.jpg

Descrição da foto2

Muro de concreto em moradias encaixadas em talude de corte. Destaque para a moradia de número 959, com muro em três patamares.

Foto3



Descrição da foto3

Cortina atirantada para suporte das moradias do polígono.