



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 21, 2025, 10:18:22 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__19

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**
- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estacadas

Observação:

Área encaixada em drenagem natural, necessita de estruturas de drenagem. A via de acesso também necessita de drenagem. Remoção de vegetação como árvores de alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Solo grampeado a jusante e a montante da moradia verde. Na moradia ao lado: cortina atirantada.

Foto2



Descrição da foto2

Muro em moradias encaixadas em talude de corte.

Foto3



Descrição da foto3

Solo grampeado a montante da moradia verde.

Foto4



Descrição da foto4

Cortina atirantada para suporte da moradia.