



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 19, 2025, 11:45:48 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- desobstrução da drenagem
- acerto/suavização do terreno
- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- biomanta

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estaqueadas
- escada hidráulica

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção de bambuzal.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Solo grampeado a jusante da moradia localizada na porção direita do polígono. Na porção esquerda, execução de biomanta.

Foto2



Foto2-20250219-114816.jpg

Descrição da foto2

Muro em moradias encaixadas em talude de corte.