



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 21, 2025, 10:28:50 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__20

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- **escada hidráulica**
- **canaleta**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção de vegetação como árvores de alto porte e bambuzal. Escada hidráulica encaixada na drenagem natural.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Solo grampeado a jusante e a montante das moradias. Destaque para evidências de feições de instabilidade a montante das moradias.

Foto2



Descrição da foto2

Muro em moradias encaixadas em talude de corte.

Foto3



Descrição da foto3

Muro de concreto no talude a montante da via. Solo grampeado a jusante da via, já destacado em polígono vizinho.